



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

| ที่   | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ               | ที่รับผิดชอบ |
|---|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล</b> |  |                         |                        |                       |                    |                      |                 |               |                                 |              |
| ๑   | โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ | ๓๐,๐๐๐                  | ๒๙,๙๗๐                 | ๓๐                    | √                  |                      |                 |               | ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕          | สำนักปลัด    |
| ๒   | โครงการจัดหาถังรองรับขยะในชุมชน  | ๓๕๐,๐๐๐                 | ๒๙๙,๖๐๐                | ๕๐,๔๐๐                | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองสาธารณสุข |
| ๓   | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ   | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๑๐๐,๐๐๐                | -                     | √                  |                      |                 |               | ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖                | กองสาธารณสุข |
| ๔   | โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน   | ๓๐,๐๐๐                  | ๒๐,๑๐๐                 | ๙,๙๐๐                 | √                  |                      |                 |               | ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖                 | กองสาธารณสุข |
| ๕   | โครงการกิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๑๔๖,๓๕๐                | ๕๓,๖๕๐                | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองสาธารณสุข |
| ๖   | โครงการชาวสนามชัยใส่ใจป้องกันและจัดการน้ำเสีย  | ๒๐,๐๐๐                  | ๗,๗๙๐.๐๐               | ๑๒,๒๑๐                | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองสาธารณสุข |
| ๗   | โครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง  | ๑๐,๐๐๐                  | ๔,๘๐๐.๐๐               | ๕,๒๐๐                 | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองสาธารณสุข |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>   |  |                         |                        |                       |                    |                      |                 |               |                                 |              |
| ๑   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์                                 | ๕,๐๐๐                   | ๑,๘๔๕                  | ๓,๑๕๕                 | √                  |                      |                 |               | ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖             | สำนักปลัด    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ               | ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| ๒   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  | ๕,๐๐๐                   | ๒,๘๘๐                  | ๒,๑๒๐                 | √                  |                      |                 |               | ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓ มกราคม ๒๕๖๖ | สำนักปลัด    |
| ๓   | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๘๔,๐๐๐                 | ๑๖,๐๐๐                | √                  |                      |                 |               | ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖                | สำนักปลัด    |
| ๔   | โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจร  | ๓๐,๐๐๐                  | ๗,๒๒๐                  | ๒๒,๗๘๐                | √                  |                      |                 |               | ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖                | สำนักปลัด    |
| ๕   | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส/บุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบากในเขตตำบลสนามชัย | ๑๒๐,๐๐๐                 | ๑๑๙,๙๒๘                | ๗๒                    | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | สำนักปลัด    |
| ๖   | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสวดใส จิตใจแข็งแรง   | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๙๙,๙๙๐                 | ๑๐                    | √                  |                      |                 |               | ๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖    | สำนักปลัด    |
| ๗   | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสนามชัย  | ๒๕,๐๐๐                  | ๒๔,๙๙๐                 | ๑๐                    | √                  |                      |                 |               | ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖                 | สำนักปลัด    |
| ๘   | โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง เทิดไท้องค์ราชัน   | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๙,๙๐๐                 | ๑๐๐                   | √                  |                      |                 |               | ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖       | สำนักปลัด    |
| ๙   | โครงการโครงการเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส                              | ๕๐,๐๐๐                  | ๓๙,๙๖๐                 | ๑๐,๐๔๐                | √                  |                      |                 |               | ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖                | สำนักปลัด    |
| ๑๐  | โครงการรณรงค์ให้ความรู้เยาวชนวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด                                      | ๒๕,๐๐๐                  | ๒๓,๔๑๕                 | ๑,๕๘๕                 | √                  |                      |                 |               | ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖                 | สำนักปลัด    |
| ๑๑  | โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก/เยาวชนช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ | ๓๐,๐๐๐                  | ๒๙,๙๖๐                 | ๔๐                    | √                  |                      |                 |               | ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖                 | สำนักปลัด    |
| ๑๒  | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ทำงานด้านเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว                       | ๕๐,๐๐๐                  | ๕๐,๐๐๐                 | -                     | √                  |                      |                 |               | ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖                | สำนักปลัด    |
| ๑๓  | ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน ๘ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๕,๖๐๐                 | ๔,๔๐๐                 | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองการศึกษา  |

| ที่  | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ               | ที่รับผิดชอบ |
|--|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี |  |                         |                        |                       |                    |                      |                 |               |                                 |              |
| ๑  | โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน                                 | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๑๐๐,๐๐๐                | -                     | √                  |                      |                 |               | ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖                 | กองการศึกษา  |
| ๒  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ   | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๑๐๐,๐๐๐                | -                     | √                  |                      |                 |               | ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖                 | กองการศึกษา  |
| ๓  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  | ๙๐๐,๐๐๐                 | ๗๓๐,๘๔๐                | ๑๖๙,๑๖๐               | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองการศึกษา  |
| ๔  | โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่   | ๑,๓๐๐,๐๐๐               | ๙๐๘,๙๓๘                | ๓๙๑,๐๖๒               | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองการศึกษา  |
| ๕  | โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์สร้างวินัยจราจรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย | ๒๐,๐๐๐                  | ๑๙,๙๙๖                 | ๔                     | √                  |                      |                 |               | ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖                  | กองการศึกษา  |
| ๖  | โครงการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์   | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                 | -                     | √                  |                      |                 |               | ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖                  | กองการศึกษา  |
| ๗  | โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน  | ๕,๐๐๐                   | ๒,๔๐๐                  | ๒,๖๐๐                 | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองการศึกษา  |
| ๘  | โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย           | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                 | -                     | √                  |                      |                 |               | ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖                  | กองการศึกษา  |
| ๙  | โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย   | ๕๐,๐๐๐                  | ๘๑,๖๙๕                 | (๓๑,๖๙๕)              | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองการศึกษา  |
| ๑๐   | โครงการค่ายกิจกรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสนามชัย   | ๕๐,๐๐๐                  | ๕๐,๐๐๐                 | -                     | √                  |                      |                 |               | ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕               | กองการศึกษา  |
| ๑๑   | โครงการพิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย  | ๔๐,๐๐๐                  | ๔๐,๐๐๐                 | -                     | √                  |                      |                 |               | ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖                  | กองการศึกษา  |
| ๑๒   | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนตำบลสนามชัย   | ๔๐,๐๐๐                  | ๒๖,๒๘๗                 | ๑๓,๗๑๓                | √                  |                      |                 |               | ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕               | กองการศึกษา  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ               | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| ๑๓  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญแห่งชาติ  | ๔๐,๐๐๐                  | ๒๓,๗๘๘                 | ๑๖,๒๑๒                | √                  |                      |                               |               | ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖   | กองการศึกษา  |
| ๑๔  | โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย   | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๑๙๕,๗๐๐                | ๔,๓๐๐                 | √                  |                      |                               |               | ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ | กองการศึกษา  |
| ๑๕  | โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   | ๒๐,๐๐๐                  | ๑๔,๙๗๖                 | ๕,๐๒๔                 | √                  |                      |                               |               | ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖    | กองการศึกษา  |
| ๑๖  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับติดตั้งเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย | ๑,๔๐๔,๐๐๐               | ๑,๐๐๗,๐๐๐              | ๓๙๗,๐๐๐               |                    | √                    | กั้นเงิน อยู่ระหว่างดำเนินการ |               |                   |              |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมงานบริการสาธารณสุข และการกีฬา**

|   |   |         |         |          |   |  |  |  |                                 |              |
|---|---|---------|---------|----------|---|--|--|--|---------------------------------|--------------|
| ๑ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                               | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒,๙๖๔   | ๙๗,๐๓๖   | √ |  |  |  | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองสาธารณสุข |
| ๒ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                      | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๑๘,๔๘๘ | ๑,๕๑๒    | √ |  |  |  | ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖    | กองสาธารณสุข |
| ๓ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงภายในตำบลสนามชัย | ๑๐๐,๐๐๐ | ๗๘,๓๗๔  | ๒๑,๖๒๖   | √ |  |  |  | ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖             | กองสาธารณสุข |
| ๔ | โครงการสุขาภิบาลอาหาร   | ๒๐,๐๐๐  | ๑๗,๕๙๐  | ๒,๔๑๐    | √ |  |  |  | ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖      | กองสาธารณสุข |
| ๕ | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัย                                       | ๕๐,๐๐๐  | ๗๕,๖๗๕  | (๒๕,๖๗๕) | √ |  |  |  | ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖                 | กองการศึกษา  |
| ๖ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                       | ๑๐๐,๐๐๐ | ๖๓,๐๓๕  | ๓๖,๙๖๕   | √ |  |  |  | ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖                  | กองสาธารณสุข |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติ และนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ              | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ                | ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| ๑   | โครงการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  | ๒,๐๐๐                   | ๑,๗๐๐                  | ๓๐๐                   | √                  |                      |                              |               | ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖                  | สำนักปลัด    |
| ๒   | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๒๕๔,๓๕๖                | ๔๕,๖๔๔                | √                  |                      |                              |               | ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕             | สำนักปลัด    |
| ๓   | โครงการเยาวชนตำบลสนามชัยร่วมใจต่อต้านการทุจริต   | ๒๕,๐๐๐                  | ๑๘,๘๔๐                 | ๖,๑๖๐                 | √                  |                      |                              |               | ๗ กันยายน ๒๕๖๖                   | สำนักปลัด    |
| ๔   | โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๙๐,๐๐๐                 | ๑๐,๐๐๐                | √                  |                      |                              |               | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑ มกราคม ๒๕๖๖   | สำนักปลัด    |
| ๕   | เงินอุดหนุนการสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | ๑๕,๐๐๐                  | ๑๕,๐๐๐                 | -                     | √                  |                      |                              |               | ๑ พฤศจิกายน - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕     | สำนักปลัด    |
| ๖   | โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๒๙๗,๕๐๐                | ๒,๕๐๐                 | √                  |                      |                              |               | ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖        | กองคลัง      |
| ๗   | โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้   | ๑๕,๐๐๐                  | ๑๒,๔๔๐                 | ๒,๕๖๐                 | √                  |                      |                              |               | ๑ พฤศจิกายน - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | กองคลัง      |
| ๘   | โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่  | ๑๐,๐๐๐                  | ๒,๖๖๐                  | ๗,๓๔๐                 | √                  |                      |                              |               | ๘/๑๕/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖             | กองคลัง      |
| ๙   | จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง  | ๗๕,๐๐๐                  | ๕๖,๑๘๗                 | ๑๘,๘๑๓                | √                  |                      |                              |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  | กองการศึกษา  |
| ๑๐  | โครงการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารสนามบินเฮลิคอปเตอร์   | ๕๐๐,๐๐๐                 | ๕๐๐,๐๐๐                | -                     |                    | √                    | กักเงิน อยู่ระหว่างดำเนินการ |               |                                  |              |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ            | ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------|
| ๑๑  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงานอบต.สนามชัย | ๔๙๙,๙๐๐                 | ๔๙๙,๙๐๐                | -                     |                    | √                    |                 |               | กักเงิน อยู่ระหว่างดำเนินการ |              |
| ๑๒  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อบต.สนามชัย                  | ๕๐๐,๐๐๐                 | ๕๐๐,๐๐๐                | -                     |                    | √                    |                 |               | กักเงิน อยู่ระหว่างดำเนินการ |              |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน**

|   |  |         |         |        |   |  |  |  |                               |         |
|---|--|---------|---------|--------|---|--|--|--|-------------------------------|---------|
| ๑ | โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตคู่งน้ำ บริเวณสวนนายเต็ม ถึงบ้านนายเอียง หมู่ที่ ๖  | ๔๘๖,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | √ |  |  |  | ๒๓ มีนาคม - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖  | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนน คสล. เดิมถึงคั่นคลองยายสุ่ม หมู่ที่ ๒                       | ๓๙๓,๑๐๐ | ๓๙๓,๑๐๐ | -      | √ |  |  |  | ๒๐ เมษายน - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖   | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนโพธิ์พระยาสายเก่าถึงบริเวณบ้านนางวันดี อ่อนละมุล หมู่ที่ ๑               | ๑๔๗,๑๐๐ | ๑๔๗,๑๐๐ | -      | √ |  |  |  | ๑๙ พฤษภาคม - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  | กองช่าง |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณแยกซอยหัวเกาะ ๘-แม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๓                           | ๓๘๘,๐๐๐ | ๓๗๓,๑๐๐ | ๑๔,๙๐๐ | √ |  |  |  | ๒๒ มิถุนายน - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ | กองช่าง |
| ๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดจากถนนคอนกรีตข้างบ้านนายอำนาจ อ่วมคำ - บ้านนางนำโชค สิ้นค้าคุณ หมู่ที่ ๕ | ๔๑๙,๕๐๐ | ๔๑๙,๕๐๐ | -      | √ |  |  |  | ๑๖ มิถุนายน - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ | กองช่าง |
| ๖ | โครงการตาดคอนกรีตคู่งน้ำ จากเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ ๑   | ๔๗๒,๒๐๐ | ๔๖๕,๔๐๐ | ๖,๘๐๐  | √ |  |  |  | ๒๕ มกราคม - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ              | ที่รับผิดชอบ |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| ๗   | โครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำซอยสำปะชิว ๙ จาก คสล.เดิม ถึงคลองชลประทาน ๑ อาร์ หมู่ที่ ๓   | ๔๘๑,๒๐๐                 | ๔๘๑,๒๐๐                | -                     | √                  |                      |                 |               | ๒๓ มีนาคม - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖   | กองช่าง      |
| ๘   | โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๗ สาย   | ๓๕๖,๑๐๐                 | ๓๕๕,๙๐๐                | ๒๐๐                   | √                  |                      |                 |               | ๒๖ พฤษภาคม - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖   | กองช่าง      |
| ๙   | โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๗ สาย   | ๒๗๙,๖๐๐                 | ๑๘๗,๓๐๐                | ๙๒,๓๐๐                | √                  |                      |                 |               | ๑๕ กันยายน - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖    | กองช่าง      |
| ๑๐  | โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๖ สาย   | ๔๙๕,๕๐๐                 | ๔๙๕,๐๐๐                | ๕๐๐                   | √                  |                      |                 |               | ๑๐ สิงหาคม - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖   | กองช่าง      |
| ๑๑  | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ สาย  | ๒๘๓,๐๐๐                 | ๒๘๓,๐๐๐                | -                     | √                  |                      |                 |               | ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ | กองช่าง      |
| ๑๒  | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ สาย  | ๙๔,๗๐๐                  | ๙๔,๗๐๐                 | -                     | √                  |                      |                 |               | ๑๐ สิงหาคม - ๘ กันยายน ๒๕๖๖    | กองช่าง      |
| ๑๓  | โครงการปรับปรุงบานประตูปิด - เปิดน้ำที่ซำรดเดิมออก พร้อมติดตั้งบานประตูเหล็กปิด - เปิดรับน้ำทางเดียวบริเวณข้างบ้านนางเฉลียว หมู่ที่ ๓ | ๕๑,๗๐๐                  | ๕๑,๗๐๐                 | -                     | √                  |                      |                 |               | ๒๐ พฤษภาคม - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖   | กองช่าง      |
| ๑๔  | โครงการเสริมดินถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอยสามัคคี ๒ ถึงบริเวณที่น่านางวันเพ็ญ เทพประสิทธิ์                  | ๒๒๗,๗๐๐                 | ๑๘๔,๔๐๐                | ๔๓,๓๐๐                | √                  |                      |                 |               | ๑๖ มิถุนายน - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖  | กองช่าง      |
| ๑๕  | โครงการขุดลอกดินเลนคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑   | ๑๓,๙๐๐                  | ๑๓,๙๐๐                 | -                     | √                  |                      |                 |               | ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ | กองช่าง      |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ               | ที่รับผิดชอบ |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| ๑๖  | ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณแยกหัวเกาะ ซอย ๘                           | ๗๗,๖๐๐                  | ๗๗,๕๕๗.๘๘              | ๔๒                    | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองช่าง      |
| ๑๗  | ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บริเวณคันคลองโพธิ์                               | ๑๗๗,๒๐๐                 | ๑๗๗,๑๙๘.๔๒             | ๒                     | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองช่าง      |
| ๑๘  | ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยข้างสหกรณ์การเกษตร                      | ๓๙,๘๐๐                  | ๓๘,๗๗๔.๗๐              | ๑,๐๒๕                 | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองช่าง      |
| ๑๙  | ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยข้างไอยรา                               | ๑๑๔,๑๐๐                 | ๑๑๔,๐๕๑.๓๐             | ๔๙                    | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองช่าง      |
| ๒๐  | ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ ๑ บริเวณท้ายซอยหัวถนน ๑                             | ๔๖,๗๐๐                  | ๔๖,๖๓๙.๑๙              | ๖๑                    | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองช่าง      |
| ๒๑  | ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ ๕ ซอยวัดถ้ำ ๓                                       | ๑๐๑,๐๐๐                 | ๑๐๐,๙๗๐.๕๕             | ๒๙                    | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองช่าง      |
| ๒๒  | ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ ๕ บ้านท่าโหลง                                       | ๑๒๑,๔๐๐                 | ๑๒๑,๓๗๗.๕๙             | ๒๒                    | √                  |                      |                 |               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | กองช่าง      |
| ๒๓  | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก(ซอยศาลพระภูมิ) จากถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนางสมลักษณ์ กาญจนะ หมู่ที่ ๔ | ๑๔๔,๖๐๐                 | ๗๗,๐๐๐                 | ๖๗,๖๐๐                | √                  |                      |                 |               | ๑๙ สิงหาคม - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖      | กองช่าง      |
| ๒๔  | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจากคลองชลประทาน ถึง บ้านดอนรัก หมู่ที่ ๒                                     | ๒๑๐,๗๐๐                 | ๒๑๐,๗๐๐                | -                     | √                  |                      |                 |               | ๑๗ สิงหาคม ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖       | กองช่าง      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ           | ที่รับผิดชอบ |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| ๒๕  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ต่อจากของเดิมข้างบ้านนายอำนาจ อ่วมคำ - บ้านนางนำโชค สิ้นค้าคุณ หมู่ที่ ๕ | ๗๔,๘๐๐                  | ๗๔,๘๐๐                 | -                     | √                  |                      |                 |               | ๑๕ กันยายน - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ | กองช่าง      |
| ๒๖  | โครงการดาดคอนกรีตคูล่งน้ำจากดาด คสล. เดิม ถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ ๑   | ๑๕๘,๐๐๐                 | ๑๕๘,๐๐๐                | -                     | √                  |                      |                 |               | ๒๗ มกราคม - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗  | กองช่าง      |

### ปัญหาและอุปสรรค

- คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้จำนวนมากเกินไปแต่องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอตามแผนได้ จึงทำให้ยากต่อการนำไปปฏิบัติให้สำเร็จ
- มีโครงการบางโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการ

### ข้อเสนอแนะ

- เพื่อประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรบรรจุโครงการ และงบประมาณให้ใกล้เคียงกับศักยภาพด้านงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจริงหรือตั้งจ่ายได้ในปีงบประมาณนั้น
- ควรจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการก่อนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และคำนึงถึงฐานะการคลัง
- ควรบูรณาการโครงการที่มีลักษณะและเป้าหมายเดียวกัน รวมเป็นโครงการเดียวกัน เพื่อลดจำนวนโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินงาน และประหยัดงบประมาณ
- ควรนำโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป





















