



รายงานผลความก้าวหน้า  
การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนมชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่   | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ             | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |   |              |          |
|---|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|--------------|----------|
|   |  |   |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครง<br>การ   | สรุปผล       | หมายเหตุ |
| ๑   | โครงการอบรมให้ความรู้แก่<br>เกษตรกร  | ๑. จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร<br>-ฝึกสาธิตการปฏิบัติจริง<br>-สาธิตการลด ละ เลิก สารเคมีกำจัด<br>ศัตรูพืช | เกษตรกรและผู้สนใจ<br>จำนวน ๕๐ คน          | ๕๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๕๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>ก.พ.-มี.ค. ๖๗   | สำนักปลัด    |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนส่งเสริม<br>กิจกรรม: สร้างอาชีพ   | จัดกิจกรรมปฏิบัติ/ลงมือทำและ<br>นำความรู้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ  | กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี<br>จำนวน ๑๐๐ คน      | ๔๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๔๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>ก.พ.-มี.ค. ๖๗   | สำนักปลัด    |          |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล</b> |  |   |   |                             |                            |                           |                               |                                  |                         |   |              |          |
| ๓   | โครงการจัดหางานรองรับ<br>ชุมชน   | จัดหางานรองรับขยะ   | จำนวน ๖ หมู่บ้าน                          | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐                | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗ชุมชน<br>มีถึงสำหรับรองรับขยะ<br>และสะอาดมากขึ้น | กองสาธารณสุข |          |
| ๔   | โครงการเทศกาลดนตรีในสวน  | จัดกิจกรรมลานดนตรี ณ โบราณสถาน<br>วัดสนมชัย   | ประชาชนทั่วไป ตำบล<br>สนมชัย              | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐                  | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐                 | ๐.๐๐                      | ✓                             |                                  |                         |   | สำนักปลัด    |          |
| ๕   | โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | ดำเนินงานตามคู่มือฯ ป้ายโครงการ<br>ฯลฯ  | แหล่งเรียนรู้ตาม<br>โครงการฯ จำนวน ๑ แห่ง | ๓๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๓๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>เม.ย.-พ.ค.๖๗  | สำนักปลัด    |          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่อย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |                       |  |              |
|-----|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--------------|
|     |  |   |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จ<br>แล้ว    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครง<br>การ | สรุปผล   | หมายเหตุ     |
| ๖   | โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน   | อบรม พร้อมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่ม<br>พื้นที่สีเขียว   | จำนวน ๖ หมู่บ้าน  | ๓๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๓๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         |                       | ดำเนินการช่วงเดือน<br>เม.ย.-พ.ค.๖๗ เพิ่ม<br>พื้นที่สีเขียว   | กองสาธารณสุข |
| ๗   | โครงการกิจกรรมอบรม<br>อาสาสมัคร อนุรักษ์ทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าค่าย<br>อาสาสมัครอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ<br>อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | อาสาสมัครอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อมภายในตำบล<br>จำนวน ๕๐ คน | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐                  | ๑๙๙,๓๕๗.๐๐                 | ๖๑๓.๐๐                    | ✓                             |                                  |                         |                       | ตำบลนาข่อยมี<br>อาสาสมัครอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อมภายใน<br>ตำบล ผู้เข้าร่วม<br>โครงการมีจิตสำนึก<br>ร่วมกันอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุข |
| ๘   | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ   | กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ  | จำนวน ๖ หมู่บ้าน  | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                | ✓                             |                                  |                         |                       | ดำเนินการช่วงเดือน<br>ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗<br>ประชาชนมีจิตสำนึก<br>รับผิดชอบต่อร่วมกัน<br>บ้านเมืองสะอาด  | กองสาธารณสุข |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ                     | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |                       |   |           |
|-----|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------|
|     |   |  |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครง<br>การ | สรุปผล  | หมายเหตุ  |
| ๙   | โครงการส่งเสริมการ<br>ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภูมิ<br>ปัญญาพื้นบ้าน สินค้าหนึ่งตำบล<br>หนึ่งผลิตภัณฑ์ | จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์<br>ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สินค้า<br>หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ | กลุ่มอาชีพในพื้นที่<br>ตำบลสนามชัย จำนวน<br>๕๐ คน | ๓๐,๐๐๐.๐๐                   | ๓๐,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                      | ✓                             |                                  |                         |                       | ผลผลิตที่ได้เป็น<br>รู้จักแพร่หลาย และ<br>สมาชิกนำไปต่อยอดได้ | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพในวิถีชีวิตและทรัพย์สิน

|    |  |  |   |            |            |            |   |   |  |  |   |           |
|----|--|--|---|------------|------------|------------|---|---|--|--|---|-----------|
| ๑๐ | โครงการเสริมศักยภาพและ<br>ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ<br>และส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ไร้ที่<br>พึ่ง               | จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการดูแลและเสริม<br>ศักยภาพยกระดับคุณภาพชีวิตคน<br>พิการ และส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ไร้<br>ที่พึ่ง | พิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>ไร้ที่พึ่ง ในตำบลสนามชัย | ๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๓๖,๗๐๐.๐๐  | ๑๓,๓๐๐.๐๐  | ✓ |   |  |  | ดำเนินการช่วงเดือน<br>ก.พ.-มี.ค. ๖๗                     | สำนักปลัด |
| ๑๑ | สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน<br>ตำบลสนามชัย   | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ<br>ชุมชนตำบลสนามชัย  | กองทุนสวัสดิการ<br>ชุมชนตำบลสนามชัย               | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๘,๕๗๐.๐๐ | ๑,๔๓๐.๐๐   | ✓ |   |  |  | สมทบกองทุนสวัสดิการ<br>ชุมชนตำบลสนามชัย<br>ตามหลักเกณฑ์ | สำนักปลัด |
| ๑๒ | โครงการฝึกอบรม/ทบทวน<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล<br>เรือนองค์การบริหารส่วนตำบล<br>สนามชัย (อปพร. อบต.สนามชัย) | กิจกรรมอบรม/ทบทวน<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ<br>สนามปืนเฮลิคอปเตอร์   | อาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน                | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐       | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ |   | ✓ |  |  | ดำเนินการช่วงเดือน<br>มี.ค.-เม.ย. ๖๗                    | สำนักปลัด |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                      |                 |   |           |
|-----|---|--|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------|
|     |   |  |   |                         |                        |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ                           | สรุปผล    |
| ๑๓  | เงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี                   | สนับสนุน-เงินงบประมาณให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี                  | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี                                  | ๕๐,๐๐๐.๐๐               | ๐.๐๐                   | ๕๐,๐๐๐.๐๐             | ✓                             |                      |                 | ดำเนินการช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.๖๗         | สำนักปลัด |
| ๑๔  | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   | ช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย ม.๑ - ม.๖   | เขตตำบลนามชัย   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐              | ๐.๐๐                   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐            | ✓                             |                      |                 | ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗        | สำนักปลัด |
| ๑๕  | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน  | ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ ป้ายจราจร ป้ายบอกชื่อทาง กระบอกโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร ม.๑-ม.๖ | เขตตำบลนามชัย   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐              | ๐.๐๐                   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐            | ✓                             |                      |                 | ดำเนินการช่วงเดือน พ.ค.-มี.ย.๖๗         | สำนักปลัด |
| ๑๖  | โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ด้อยโอกาส/บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะยากลำบาก ในเขตตำบลนามชัย | ปรับปรุง-ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ด้อยโอกาส/บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะยากลำบาก ในเขตตำบลนามชัย         | ที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส/บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะยากลำบาก เขตตำบลนามชัย จำนวน ๒ หลัง ต่อปี | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐              | ๐.๐๐                   | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐            | ✓                             |                      |                 | ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.๖๗         | สำนักปลัด |
| ๑๗  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลใหม่  | ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร โดยสมาชิก อบพร.อบต.นามชัย ณ หน้าที่ตั้งสุทธาวาส                                | เขตตำบลนามชัย   | ๕,๐๐๐.๐๐                | ๑,๙๖๘.๐๐               | ๓,๐๓๒.๐๐              | ✓                             |                      |                 | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ                             | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |   |           |
|-----|---|---|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|-----------|
|     |   |   |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครง<br>การ                       | สรุปผล    |
| ๑๘  | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ<br>ตำบลสนามชัย                 | ๑. จัดอบรมให้ความรู้อาชีพที่เหมาะสม<br>๒. มีกลุ่มปฏิบัติงานด้านอาชีพ  | ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วม<br>โครงการ จำนวน ๑๐๐ คน          | ๒๕,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๒๕,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>เม.ย.- พ.ค.๖๗         | สำนักปลัด |
| ๑๙  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  | ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร โดยสมาชิก อพร.<br>รอบต.สนามชัย ณ หน้าวัดถ้ำสุทธาวาส   | เขตตำบลสนามชัย  | ๕,๐๐๐.๐๐                    | ๐.๐๐                       | ๕,๐๐๐.๐๐                  | ✓                             |                                  |                         | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| ๒๐  | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ<br>สร้างจิตสดีใส จิตใจแข็งแรง | ๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>การดูแลและป้องกันภัยที่อาจ<br>เกิดขึ้นกับตนเอง พร้อมทั้งการ<br>รับประทานอาหารที่ถูกต้องอนามัย<br>เหมาะสมกับวัย<br>๒. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ<br>และผู้ร่วมโครงการ จำนวน<br>๑๕๐ คน | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>พ.ค.-มิ.ย.๖๗          | สำนักปลัด |
| ๒๑  | โครงการอบรม ให้ความรู้วัย<br>จรรยา                            | กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย<br>จรรยา ณ สนามบึงเสด็จออบเตอร์   | ประชาชน<br>จำนวน ๒๐๐ คน                                   | ๓๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๓๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>พ.ค.-มิ.ย.๖๗          | สำนักปลัด |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                              |                     |                                     |           |
|-----|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
|     |  |   |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จ<br>แล้ว    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ                   | สรุปผล    |
| ๒๒  | โครงการอบรมให้ความรู้<br>ผู้ปฏิบัติงานและผู้ทำงานด้านเด็ก<br>เยาวชน สตรี และครอบครัว | จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>เด็ก/ผู้ทำงานด้านเด็ก<br>-แบ่งกลุ่มร่วมคิด ร่วมวางแผน<br>-ลงมือปฏิบัติจริง<br>-พัฒนาทักษะความสามารถผู้ทำงาน<br>ด้านเด็กฯ | คณะทำงานด้านเด็ก สตรี<br>และครอบครัว ตำบล<br>สนามชัย จำนวน ๕๐ คน<br>และเจ้าหน้าที่ ๑๐ คน<br>รวม ๕๐ คน | ๕๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๕๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                              |                     | ดำเนินการช่วงเดือน<br>พ.ค.-มิ.ย.๖๗  | สำนักปลัด |
| ๒๓  | โครงการครอบครัวคุณธรรมนำ<br>สังคมเข้มแข็ง เทิดไท้องค์ราชัน                           | ๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ<br>เข้มแข็งในครอบครัว<br>๒. จัดค่ายครอบครัวฯ ดูงานผู้ประสบ<br>ปัญหาครอบครัวจากสถานที่จริง                                       | เด็ก เยาวชน<br>ผู้ปกครอง จำนวน ๑๒๐<br>คน, วิทยากร เจ้าหน้าที่<br>จำนวน ๒๐ คน (รวม<br>๑๕๐ คน)          | ๕๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๕๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                              |                     | ดำเนินการช่วงเดือน<br>มี.ค.-เม.ย.๖๗ | สำนักปลัด |
| ๒๔  | โครงการรณรงค์ให้ความรู้<br>"เยาวชนวัยใส รักปลอดภัย<br>ห่างไกลยาเสพติด"               | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว<br>กับโทษ พิษภัย และวิธีการป้องกันภัย<br>จากการถูกล่อลวงเกี่ยวกับยาเสพติด   | เด็กและเยาวชนในพื้นที่<br>ตำบลสนามชัย จำนวน<br>๖๕ คน วิทยากร<br>เจ้าหน้าที่ จำนวน ๕<br>คน รวม ๗๐ คน   | ๒๕,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๒๕,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                              |                     | ดำเนินการช่วงเดือน<br>เม.ย.-พ.ค.๖๗  | สำนักปลัด |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่  | โครงการ/กิจกรรม   | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |   |                              |          |
|--|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|----------|
|  |   |  |  |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ   | หยุด<br>การ<br>ดำเนิน<br>การ | หมายเหตุ |
| ๒๕   | โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสร้าง<br>ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก/<br>เยาวชน ช่วงปิดภาคเรียนหรือ<br>วันหยุดราชการ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้<br>-เรื่องทักษะการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นใน<br>สังคมปัจจุบัน<br>-เรื่องศิลปะ พัฒนาทักษะ พัฒนาการ<br>วันหยุดราชการ | โครงการส่งเสริมทักษะ<br>ชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทาง<br>สังคมให้แก่เด็ก/เยาวชน<br>ช่วงปิดภาคเรียนหรือ<br>วันหยุดราชการ | ๓๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๓๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | สรุปผล  | หมายเหตุ                     |          |
|  |   |  |  |                             |                            |                           |                               |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>พ.ค.-มิ.ย.๖๗  | สำนักปลัด                    |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี |   |  |  |                             |                            |                           |                               |                                  |                         |   |                              |          |
| ๒๖   | โครงการทุนการศึกษาสำหรับ<br>นักเรียนและการให้ความ<br>ช่วยเหลือนักเรียน  | จัดให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา/<br>นักเรียนภายในตำบลสนามชัย  | นักเรียน นักศึกษาที่<br>ยากจนและผู้ด้อยโอกาส<br>ในเขตตำบลสนามชัย   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>พ.ค.-มิ.ย.๖๗  | กองการศึกษา                  |          |
| ๒๗   | โครงการส่งเสริมพื้นที่ท้องถิ่น<br>และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  | -จัดกิจกรรมลอยกระทง<br>-จัดให้มีการประกวดนางพญา ฯลฯ  | จัดกิจกรรมในการ<br>ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน<br>การสืบสานประเพณี<br>ท้องถิ่น และการอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมไทย       | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐                  | ๒๔๗,๘๔๐.๐๐                 | ๒,๑๖๐.๐๐                  |                               | ✓                                |                         | ผู้เข้าร่วมโครงการมี<br>ส่วนร่วมอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมไทยให้<br>คงอยู่สืบไป | กองการศึกษา                  |          |
| ๒๘   | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย<br>ของปากของเด็กในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลสนามชัย    | จัดให้มีการตรวจอนามัยในช่องปาก<br>ของเด็กเล็ก โดย จ.นท.พรต.สนามชัย   | ผู้ปกครองและครู/ผู้ดูแล<br>เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ทุกแห่ง   | ๓๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๓๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>เม.ย.-ธ.ค.๖๗  | กองการศึกษา                  |          |



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ             | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                              |                     |                   |  |             |
|-----|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------|
|     |  |   |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | สรุปผล   | หมายเหตุ    |
| ๒๙  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ   | จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก<br>ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗  | เด็กและเยาวชนในพื้นที่<br>ตำบลสนามชัย     | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐                  | ๑๕๙,๒๔๙.๐๐                 | ๗๕๑.๐๐                    | ✓                             |                              |                     |                   | ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก<br>และเยาวชนมี<br>คุณลักษณะอันพึง<br>ประสงค์ตามวัย | กองการศึกษา |
| ๓๐  | โครงการอาหารกลางวัน  | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน<br>ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๒ แห่ง<br>- โรงเรียนบ้านดอนโพ และโรงเรียน<br>บรรหารแจ่มใสวิทยา ๔ (วัดลาวทอง) | โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่              | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐                  | ๔๔๒,๖๐๐.๐๐                 | ๕๐๗,๔๐๐.๐๐                | ✓                             |                              |                     |                   | ช่วงที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว<br>เสร็จ ต.ค.๖๖<br>ช่วงที่ ๒ เบิกจ่าย พ.ค.<br>๖๗    | กองการศึกษา |
| ๓๑  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน<br>สำคัญทางพระพุทธศาสนาและ<br>วันสำคัญแห่งชาติ | จัดกิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับ<br>สำคัญทางพุทธศาสนา  | ประชาชนตำบลสนามชัย<br>และพื้นที่ใกล้เคียง | ๔๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๔๐,๐๐๐.๐๐                 |                               | ✓                            |                     |                   | ดำเนินการช่วงเดือน<br>ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗  | กองการศึกษา |
| ๓๒  | โครงการเดินวิ่งสมาธิวิสาขะ<br>พุทธบูชา                                   | จัดกิจกรรมเดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะ<br>บูชา   | ประชาชนตำบลสนามชัย<br>และพื้นที่ใกล้เคียง | ๓๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๓๐,๐๐๐.๐๐                 |                               | ✓                            |                     |                   | ดำเนินการช่วงเดือน<br>พ.ค.๖๗ (๒๒ พ.ค.๖๗)                                   | กองการศึกษา |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |  |             |
|-----|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------|
|     |   |  |  |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ  | สรุปผล      |
| ๓๓  | โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านน้อยเกมส์   | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับเด็กเล็ก<br>ศพต.อบต.สนามชัย   | กลุ่มเป้าหมายเด็กเล็กใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | ๒๐,๐๐๐.๐๐                   | ๑๘,๙๖๕.๐๐                  | ๑,๐๓๕.๐๐                  | ✓                             |                                  |                         | ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก<br>และเยาวชนมี<br>คุณลักษณะอันพึง<br>ประสงค์ตามวัย                           | กองการศึกษา |
| ๓๔  | โครงการขับขีบลอดภัยสร้างวินัย<br>จริงจังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน<br>สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล<br>สนามชัย | อบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองศพต.<br>สังกัดอบต.สนามชัย  | เด็ก ผู้ปกครองและครู/<br>ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กในสังกัดอบต.<br>สนามชัย | ๒๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๒๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>พ.ค.-มี.ย.๖๗   | กองการศึกษา |
| ๓๕  | โครงการพิธিবงสำรวจ<br>โบราณสถานวัดสนามชัย   | ดำเนินการจัดกิจกรรม<br>๑.พิธিবงสำรวจโบราณสถานวัดสนาม<br>ชัย(พิธิพราหมณ์)<br>-พิธิหม่าเจตียโบราณสถาน<br>๒.พิธิสงฆ์(ศาสนาพุทธ) | ในเขตตำบลสนามชัย   | ๔๐,๐๐๐.๐๐                   | ๓,๐๐๐.๐๐                   | ๓๗,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | โบราณสถานตั้งอยู่<br>เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ<br>ของประชาชน  | กองการศึกษา |
| ๓๖  | โครงการส่งเสริมความรู้ความ<br>เข้าใจเกี่ยวกับการประกัน<br>คุณภาพการศึกษา                                  | จัดอบรมให้คณะครู ศพต.อบต.สนามชัย   | ครูและบุคลากรทางการ<br>ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ                                      | ๒๐,๐๐๐.๐๐                   | ๑๖,๖๔๕.๐๐                  | ๓,๓๕๕.๐๐                  | ✓                             |                                  |                         | ครูและบุคลากร<br>ทางการศึกษาที่<br>เกี่ยวข้องมีความรู้เข้าใจ<br>เกี่ยวกับการประกัน<br>คุณภาพการศึกษา | กองการศึกษา |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่   | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ                  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |                       |   |              |
|---|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------|
|   |  |   |  |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครง<br>การ | สรุปผล  | หมายเหตุ     |
| ๓๗  | โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย   | จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์<br>จัดการเรียนการสอน และบริหาร<br>จัดการด้านการศึกษา                  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด<br>อบต.สนามชัยทุกแห่ง | ๙๐,๐๐๐.๐๐                   | ๘๓,๖๔๐.๐๐                  | ๖,๓๖๐.๐๐                  | ✓                             |                                  |                         |                       | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการ<br>การศึกษาเป็นไปตาม<br>เกณฑ์ที่กำหนด                | กองการศึกษา  |
| ๓๘  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา ได้แก่ -<br>ค่าอาหารกลางวัน -ค่าหนังสือ<br>เรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่า<br>เครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน -ค่าจัดการเรียน<br>การสอน(รายหัว) ฯลฯ | ๑.สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย<br>๒.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง                      | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐                  | ๗๓๐,๑๑๖.๐๐                 | ๑๑๙,๘๘๔.๐๐                | ✓                             |                                  |                         |                       | ศพด. เด็กเล็กได้รับการ<br>สนับสนุนรายหัวตาม<br>รายการฯ                        | กองการศึกษา  |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมงานบริการสาธารณสุข และการกีฬา</b> |  |   |  |                             |                            |                           |                               |                                  |                         |                       |   |              |
| ๓๙  | โครงการสุขภาพโภชนาการ  | ดำเนินการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า<br>เพื่อยกระดับคุณภาพ  | ตรวจ ดูแลความสะอาด<br>และปลอดภัยจากสารต่าง ๆ   | ๒๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๒๐,๐๐๐.๐๐                 |                               | ✓                                |                         |                       | ดำเนินการช่วงเดือน<br>มี.ค.-พ.ค.๖๗<br>ร้านอาหารและแผง<br>ลอยได้มาตรฐานมากขึ้น | กองสาธารณสุข |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ            | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |                       |  |              |
|-----|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--------------|
|     |   |  |  |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครง<br>การ | สรุปผล   | หมายเหตุ     |
| ๔๐  | โครงการป้องกันและดูแล<br>สุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาด<br>ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) | ดำเนินการให้ความรู้ในการป้องกัน<br>และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละออง<br>ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ( PM ๒.๕)                  | ประชาชนในตำบลสนาม<br>ชัย<br>จำนวน ๑๕๐ คน | ๓๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๓๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         |                       | ดำเนินการช่วงเดือน<br>ม.ค.-มี.ค.๖๗<br>ประชาชนสามารถ<br>ป้องกันตนเองได้อย่าง<br>ถกวิธีและลดปริมาณ<br>ซึ่งแก้ไขปัญหาได้ทัน<br>ต่อสถานการณ์ | กองสาธารณสุข |
| ๔๑  | โครงการพระราชดำริต้าน<br>สาธารณสุช  | ดำเนินการอบรมและประชาสัมพันธ์<br>เพื่อสร้างการรับรู้ ปัญหาด้าน<br>สาธารณสุขของหมู่บ้าน                               | จำนวน ๖ หมู่บ้าน                         | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐                | ✓                             |                                  |                         |                       | ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้<br>ปัญหาด้านสาธารณสุข<br>ของหมู่บ้าน  | กองสาธารณสุข |
| ๔๒  | โครงการรณรงค์ป้องกัน<br>โรคเบาหวานและโรคความดัน<br>โลหิตสูงภายในตำบลสนามชัย       | ดำเนินการอบรมแกนนำในการ<br>ส่งเสริมสุขภาพ หมู่ ๑,๓,๔ เพื่อ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงตาม<br>ระดับสติความเสียง | จำนวน ๖ หมู่บ้าน                         | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐                  | ๓๙,๐๗๔.๐๐                  | ๑๑๐,๙๒๖.๐๐                | ✓                             |                                  |                         |                       | ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่ม<br>เสี่ยง ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม   | กองสาธารณสุข |
| ๔๓  | โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก<br>เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด                        | ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง<br>การรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อน<br>กำหนดแก่หญิงตั้งครรภ์                      | จำนวน ๖ หมู่บ้าน                         | ๔๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๔๐,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         |                       | ดำเนินการช่วงเดือน<br>มี.ค.-พ.ค.๖๗   | กองสาธารณสุข |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |  |  |              |
|-----|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|--------------|
|     |  |   |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จ<br>แล้ว    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครง<br>การ  | สรุปผล   | หมายเหตุ     |
| ๔๔  | โครงการหมทกรมสุขภาพเชิงรุก   | ดำเนินการคัดกรองสุขภาพของ<br>ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้เกิดกระแส<br>ของการดูแลและสุขภาพตนเอง<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม<br>ถูกต้อง | จำนวน ๖ หมู่บ้าน  | ๗๖,๒๔๙.๐๐                   | ๗๖,๒๔๘.๔๐                  | ๐.๖๐                      | ✓                             |                                  |                         |  | ประชาชนกลุ่มเสี่ยง<br>เกิดการดูแลสุขภาพตนเอง<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่<br>เหมาะสมสมัญญ์ถูกต้อง | กองสาธารณสุข |
| ๔๕  | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนาม   | ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล /   | ดีและเยาวชนสตรี   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                |                               | ✓                                |                         | ดำเนินการแข่งขันเดือน  | กองสาธารณสุข   |              |
| ๔๖  | โครงการสัตรีปลอดภัย<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                          | ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน นิด<br>วัคซีนให้กับสุนัขและแมว   | สุนัขและแมวในตำบล<br>สนามชัย  | ๘๕,๐๐๐.๐๐                   | ๖๘,๐๓๒.๐๐                  | ๑๖,๙๖๘.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | สุนัขและแมวภายใน<br>ตำบลได้รับวัคซีนอย่าง<br>ทั่วถึง                       | กองสาธารณสุข   |              |
| ๔๗  | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ<br>เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -<br>๑๙) | ดำเนินการให้ความรู้เป็นการป้องกัน<br>และระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา<br>๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)  | ประชาชนในตำบลสนาม<br>ชัยมีความรู้สามารถ<br>ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโค<br>โรนา ๒๐๑๙ (COVID -<br>๑๙) รวมถึงโรคระบาด<br>หรือโรคอุบัติใหม่ที่จะ<br>เกิดขึ้นในอนาคต | ๓๐,๐๐๐.๐๐                   | ๓๐,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                      | ✓                             |                                  |                         | มีการควบคุมการเกิด<br>โรคติดต่อไวรัสโคโรนา<br>๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)<br>ในชุมชน | กองสาธารณสุข   |              |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ                     | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                              |                     |  | หมายเหตุ     |
|-----|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--|--------------|
|     |   |  |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ  |              |
| ๔๘  | โครงการป้องกันและควบคุมโรค<br>ใช้เลือดออก | ดำเนินการควบคุม<br>และป้องกันโรคใช้เลือดออกในตำบล<br>โดยการพนเคมีกำจัดยุงลาย | ประชาชนตำบลสนามชัย<br>จำนวน ๔,๒๖๘ หลังคา<br>เรือน | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                  | ๒,๖๗๙.๖๐                   | ๙๗,๓๒๐.๔๐                 | ✓                             |                              |                     | ประชาชนตำบลสนาม<br>ชัยมี<br>อัตราการป่วยโรค<br>ใช้เลือดออกลดลง | กองสาธารณสุข |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมสถาบันของชาติ และนำการเปลี่ยนแปลงด้านบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

|    |   |  |   |            |      |            |  |   |  |                              |             |
|----|---|--|---|------------|------|------------|--|---|--|------------------------------|-------------|
| ๔๙ | โครงการพนักงานส่วนตำบล<br>และพนักงานจ้างที่ตั้งเดิมของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลสนาม                       | จัดกิจกรรมคัดเลือกพนักงานส่วน<br>ตำบลและพนักงานจ้างดีเด่นพร้อม<br>มอบประกาศเกียรติบัตร         | พนักงานองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล  | ๒,๐๐๐.๐๐   | ๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐   |  | ✓ |  | ดำเนินการช่วงเดือน<br>ก.ย.๖๗ | สำนักปลัด   |
| ๕๐ | โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า<br>พลังงานแสงอาทิตย์ของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลสนามชัย | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า<br>พลังงานแสงอาทิตย์โดย<br>ใช้แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด<br>ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์<br>ติดตั้งบนหลังคาศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลสนามชัย | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ |  | ✓ |  |                              | กองการศึกษา |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ                                  | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                      |                 |   |           |
|-----|--|---|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------|
|     |  |   |  |                         |                        |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ   | สรุปผล    |
| ๕๑  | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจำนวน ๗๐ คน | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐              | ๒๖๕,๐๐๐.๐๐             | ๓๕,๐๐๐.๐๐             | ✓                             |                      |                 | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้รับ | สำนักปลัด |
| ๕๒  | โครงการปกป้องเทวดูสนสถาบันสำคัญของชาติ   | จัดกิจกรรม/รณรงค์การปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ  | จำนวน ๖ หมู่บ้าน   | ๑๐,๐๐๐.๐๐               | ๐.๐๐                   | ๑๐,๐๐๐.๐๐             |                               | ✓                    |                 | ดำเนินการช่วงเดือน ๖.ค.๖๖                                 | สำนักปลัด |
| ๕๓  | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   | ดำเนินการสำรวจภาคสนามและลงฐานข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สิน  | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี   | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐              | ๒๙๗,๕๐๐.๐๐             | ๒,๕๐๐.๐๐              | ✓                             |                      |                 |   | กองคลัง   |
| ๕๔  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านกิโลแปด (ร้าง)                           | ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านกิโลแปด เพิ่มพื้นที่ใช้งานบริการสาธารณะ          | จำนวน ๑ แห่ง   | ๗๑๓,๐๐๐.๐๐              | ๐.๐๐                   | ๗๑๓,๐๐๐.๐๐            |                               | ✓                    |                 | ดำเนินการช่วงเดือน เมย-พ.ค. ๖๗                            | สำนักปลัด |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |  |                  |
|-----|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|------------------|
|     |   |  |  |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จ<br>แล้ว    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ  | สรุปผล           |
| ๕๕  | เงินอุดหนุนการสนับสนุน<br>งบประมาณโครงการศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง<br>สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | สนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนให้เทศบาลตำบลวิภาใหญ่                                     | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน<br>การช่วยเหลือประชาชน<br>อำเภอเมืองสุพรรณบุรี<br>(องค์กรปก<br>ครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ<br>เมืองสุพรรณบุรี) | ๑๕,๐๐๐.๐๐                   | ๑๕,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                      | ✓                             |                                  |                         | ประชาชนได้รับแจ้ง<br>ข้อมูลข่าวสารในการ<br>ป้องกันภัยและแก้ไข<br>ภัยต่างๆได้ทันเหตุการณ์ | สำนักงานปศุสัตว์ |
| ๕๖  | โครงการอบรมให้ความรู้<br>ประชาชนผู้ประกอบการ<br>เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย<br>และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์<br>วิธีการคิดอัตราภาษีตามระเบียบ และ<br>กฎหมายกำหนดของภาษีป้ายและ<br>ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี<br>ผู้ประกอบการในเขต<br>ตำบลนามชัย  | ๓๐,๐๐๐.๐๐                   | ๒๘,๔๓๕.๐๐                  | ๑,๕๖๕.๐๐                  | ✓                             |                                  |                         | ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ผู้ประกอบการมีความรู้<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>การจัดเก็บภาษีป้าย | กองคลัง          |
| ๕๗  | โครงการจัดเวทีประชาคมกับ<br>การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและ<br>การบูรณาการจัดทำแผนชุมชน   | ดำเนินกิจกรรมประชาคม ให้<br>ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา<br>ท้องถิ่นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น                          | จำนวน ๖ หมู่บ้าน   | ๓,๐๐๐.๐๐                    | ๐.๐๐                       | ๓,๐๐๐.๐๐                  | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>มี.ค.-เม.ย.๖๗  | สำนักงานปศุสัตว์ |
| ๕๘  | โครงการกฎหมายเบื้องต้นที่ควร<br>รู้ในชีวิตประจำวัน และการมี<br>ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  | ดำเนินการจัดกิจกรรม<br>ให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน<br>กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ลูกจ้าง<br>และประชาชนที่สนใจ               | ประชาชนทั่วไป<br>ข้าราชการลูกจ้างอบต.<br>สนามชัยและผู้มีชุมชน  | ๒๕,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๒๕,๐๐๐.๐๐                 | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการช่วงเดือน<br>มี.ค.๖๗  | สำนักงานปศุสัตว์ |



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                      |                 |               | หมายเหตุ  |           |
|-----|--|---|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---|-----------|
|     |  |   |                                 |                         |                        |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |   | สรุปผล    |
| ๕๙  | โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่                                    | ดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน ๖ หมู่บ้าน                | ๑๐,๐๐๐.๐๐               | ๔,๒๗๐.๐๐               | ๕,๗๓๐.๐๐              | ✓                             |                      |                 |               | ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง                        | กองคลัง   |
| ๖๐  | โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี                                  | จำนวน ๖ หมู่บ้าน                | ๑๕,๐๐๐.๐๐               | ๑๒,๔๕๐.๐๐              | ๒,๕๕๐.๐๐              | ✓                             |                      |                 |               | อปท. จัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ                   | กองคลัง   |
| ๖๑  | โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อบต. วารสาร/รายงานประจำปี                   | จัดทำผลงานเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ | ๕๐,๐๐๐.๐๐               | ๕๐,๐๐๐.๐๐              | ๐.๐๐                  | ✓                             |                      |                 |               | ประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อบต. | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

|    |  |   |  |            |      |            |   |  |  |  |                      |         |
|----|--|---|--|------------|------|------------|---|--|--|--|----------------------|---------|
| ๖๒ | โครงการตลาดคอนกรีตสูงนำจากคลองตาด คลส.เดิมถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ ๑ ตำบล หมู่ที่ ๑ | ทำตลาดคอนกรีตสูงนำจากคลองตาด คลส.เดิมถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ ๑ ตำบล หมู่ที่ ๑ | ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร | ๔๗๒,๒๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๔๗๒,๒๐๐.๐๐ | ✓ |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กองช่าง |
|----|--|---|--|------------|------|------------|---|--|--|--|----------------------|---------|

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                              |                     |                   |  |          |
|-----|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--|----------|
|     |   |  |  |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | สรุปผล   | หมายเหตุ |
| ๖๓  | โครงการขุดลอกคูน้ำริมถนนสาย<br>โพธิ์พระยา เริ่มจากบริเวณเขต<br>ติดต่อหมู่ ๑ ถึงบริเวณบ้านนาง<br>เฉลียว จันทรินทร์ หมู่ที่ ๓ | ขุดลอกคูน้ำริมถนนสายโพธิ์พระยา<br>เริ่มจากบริเวณเขตติดต่อหมู่ ๑ ถึง<br>บริเวณบ้านนางเฉลียว จันทรินทร์ หมู่ที่<br>๓ | ปากคลองกว้าง ๒.๕๐<br>ม. ก้นกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก<br>เฉลี่ย ๑.๐๐ ม.<br>ระยะทาง ๗๔๔ เมตร               | ๑๔,๙๐๐.๐๐                   | ๑๔,๙๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                      | ✓                             |                              |                     |                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>และเป้าหมายผลิตของ<br>โครงการ | กองช่าง  |
| ๖๔  | โครงการขุดลอกคูน้ำและดิน<br>เลนคลองส่งน้ำ ขอยหนองลำโรง<br>หมู่ที่ ๒   | ขุดลอกคูน้ำและดินเลนคลองส่งน้ำ<br>ขอยหนองลำโรง หมู่ที่ ๒   | ปากคลองกว้าง ๒.๕๐<br>ม. ก้นกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก<br>เฉลี่ย ๑.๐๐ ม.<br>ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร             | ๑๘,๘๐๐.๐๐                   | ๑๗,๘๐๐.๐๐                  | ๑,๐๐๐.๐๐                  | ✓                             |                              |                     |                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>และเป้าหมายผลิตของ<br>โครงการ | กองช่าง  |
| ๖๕  | โครงการก่อสร้างขยายถนน<br>คสล. หมู่ที่ ๑ จากคลองทำบาง<br>ถึงบ้านนางเฉลียว สุขแสงทอง   | ก่อสร้างขยายถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จาก<br>คลองทำบาง ถึงบ้านนางเฉลียว สุข<br>แสงทอง                                     | กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๙๗<br>เมตร   | ๑๐๘,๐๐๐.๐๐                  | ๑๐๘,๐๐๐.๐๐                 | ๐.๐๐                      | ✓                             |                              |                     |                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>และเป้าหมายผลิตของ<br>โครงการ | กองช่าง  |
| ๖๖  | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>ขอยหัวเกาะ ๗ โดยการปูแอส<br>ฟัลท์ติก คอนกรีตที่ผิวจราจร<br>เดิม หมู่ที่ ๓                        | ปรับปรุงถนน คสล. ขอยหัวเกาะ ๗<br>โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตที่ผิว<br>จราจรเดิม หมู่ที่ ๓                          | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.<br>ระยะทางยาว ๑๐๐ ม.<br>หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๓๘๓๑.๐๐ ตร. | ๑๖๑,๙๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๑๖๑,๙๐๐.๐๐                |                               | ✓                            |                     |                   | อยู่ระหว่างดำเนินการ   | กองช่าง  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |                       |   |          |
|-----|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
|     |  |   |  |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครง<br>การ | สรุปผล  | หมายเหตุ |
| ๖๗  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่หน้าซอยดงมะม่วง ๑ หมู่ที่ ๕ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่หน้าซอยดงมะม่วง ๑ หมู่ที่ ๕ | ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตร.ม.                                 | ๓๙๕,๔๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๓๙๕,๔๐๐.๐๐                | ✓                             |                                  |                         |                       | ดำเนินการช่วงเดือน ก.ค.๖๗   | กองช่าง  |
| ๖๘  | โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จากขอยราษฎร์ ถึงคลองยาง                     | วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จากขอยราษฎร์ ถึง คลองยาง หมู่ที่ ๖          | วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพัก คสล.  | ๔๙๘,๑๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๔๙๘,๑๐๐.๐๐                | ✓                             |                                  |                         |                       | ดำเนินการช่วงเดือน พ.ค.๖๗   | กองช่าง  |
| ๖๙  | โครงการเปลี่ยนท่อ คสล. ลอดทางเข้าบ้านนายบุญเสริม โพธิ์ศรีทอง ๙ หมู่ที่ ๓                         | เปลี่ยนท่อ คสล. ลอดทางเข้าบ้านนายบุญเสริม โพธิ์ศรีทอง ข้างซอยหัวเกาะ ๙ หมู่ที่ ๓          | ท่อ คสล. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน   | ๔๓,๓๐๐.๐๐                   | ๔๓,๓๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                      |                               | ✓                                |                         |                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปต้ววัตถุประสงค์และเป้าหมายผลิตของโครงการ | กองช่าง  |
| ๗๐  | โครงการก่อสร้างประตูน้ำระบายน้ำขิตพวงมลัยมีท่อ หมู่ที่ ๖ บริเวณคลองดอนโพ                         | ก่อสร้างประตูน้ำระบายน้ำขิตพวงมลัยมีท่อ หมู่ที่ ๖ บริเวณคลองดอนโพ                         | ประตูน้ำระบายน้ำขิตพวงมลัยมีท่อ ขนาดปิดท่อ ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ จุดที่ ๑ นายพล เรืองมาก จุดที่ ๒ คลองทิ้งสุ่ม | ๑๓๐,๖๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๑๓๐,๖๐๐.๐๐                | ✓                             |                                  |                         |                       | ดำเนินการช่วงเดือน พ.ค.๖๗   | กองช่าง  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                              |                     |                           |         |
|-----|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|
|     |  |   |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จ<br>แล้ว    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ         | สรุปผล  |
| ๓๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คลส.เดิม คลส.เดิม ถึงบ้านนายกันต์รัชต์ เกษมณี หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๓               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คลส.เดิม ถึงบ้านนายกันต์รัชต์ เกษมณี หมู่ที่ ๓                                  | ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม.<br>ระยะทางยาว ๙๐ ม.<br>หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม.                                 | ๒๓๔,๘๐๐.๐๐                  | ๒๓๔,๐๐๐.๐๐                 | ๘๐๐.๐๐                    | ✓                             |                              |                     |                           | กองช่าง |
| ๓๒  | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ถึงบ้านนายระเบียบ มุกดิวัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ | ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ถึงบ้านนายระเบียบ มุกดิวัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ | ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม.<br>ระยะทางยาว ๑๑๒ ม.<br>หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.<br>พร้อมวางท่อ คลส.<br>๐.๔๐ ม. | ๔๙๙,๕๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๔๙๙,๕๐๐.๐๐                |                               | ✓                            |                     | ดำเนินการช่วงเดือน พ.ค.๖๗ | กองช่าง |
| ๓๓  | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนางอุมพร เพิ่มพูล ถึงบ้านนายวิระยุทธ คัง พันธุ์คุ้ม หมู่ที่ ๕                   | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนางอุมพร เพิ่มพูล ถึงบ้านนายวิระยุทธ คัง พันธุ์คุ้ม หมู่ที่ ๕                   | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม.<br>ระยะทางยาว ๙๘ ม.<br>เสริมหินคลุกหนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตร.ม.                     | ๙๖,๔๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๙๖,๔๐๐.๐๐                 |                               | ✓                            |                     | ดำเนินการช่วงเดือน ก.ค.๖๗ | กองช่าง |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม                                       | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                              |                     |                   |                              |          |
|-----|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------|
|     |   |  |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จ<br>แล้ว    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | สรุปผล                       | หมายเหตุ |
| ๓๔  | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ<br>ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑                                  | ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่<br>๑                                 | ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ ซอย<br>หัวถนน ๑๘, ซอยข้างป้อม<br>ดาวสะอาด, ซอยบ้านนาง<br>วลี ลากัลย์, ซอยหัวถนน<br>๒๐ รายละเอียดตาม | ๕๐,๐๐๐.๐๐                   | ๐.๐๐                       | ๕๐,๐๐๐.๐๐                 | √                             |                              |                     |                   | อยู่ระหว่างดำเนินการ         | กองช่าง  |
| ๓๕  | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ<br>บริเวณซอยสนามชัย ๖ หมู่ที่ ๕                    | ก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณซอย<br>สนามชัย ๖ หมู่ที่ ๕                 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำ<br>ขนาดท่อ<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐<br>ม.พร้อมถมดิน กว้าง<br>๒๐.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐<br>ม. ลึก ๕.๐๐ ม.  | ๒๙๒,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๒๙๒,๐๐๐.๐๐                |                               | √                            |                     |                   | ดำเนินการช่วงเดือน<br>ก.ค.๖๗ | กองช่าง  |
| ๓๖  | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์<br>ติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน<br>ถาวรวิลเลจ หมู่ที่ ๔ | ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต<br>ภายในหมู่บ้านถาวรวิลเลจ<br>หมู่ที่ ๔ | ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม.<br>ระยะทางยาว ๑๖๐ ม.<br>หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.<br>ม.                      | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐                | √                             |                              |                     |                   | อยู่ระหว่างดำเนินการ         | กองช่าง  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |  |  |          |
|-----|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|----------|
|     |   |  |  |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ  | สรุปผล   | หมายเหตุ |
| ๓๗  | โครงการชุดล่อกรังพืชและดิน<br>เลนคลองส่งน้ำ จากคลอง<br>ชลประทานถึงบริเวณบ้านมา<br>ดวน ทองสุข หมู่ที่ ๒      | ชุดล่อกรังพืชและดินเลนคลองส่งน้ำ<br>จากคลองชลประทานถึงบริเวณบ้าน<br>นางดวน ทองสุข หมู่ที่ ๒      | ปากคลองกว้าง ๒.๐๐<br>ม. ก้นกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก<br>เฉลี่ย ๑.๐๐ ม.<br>ระยะทาง ๑๙๐ ม.   | ๑๘,๓๐๐.๐๐                   | ๑๗,๒๐๐.๐๐                  | ๑,๑๐๐.๐๐                  | ✓                             |                                  |                         |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>และเป้าหมายผลิตของ<br>โครงการ | กองช่าง  |
| ๓๘  | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>ซอยหัวเกาะ ๑๑ และ ๑๓ โดย<br>การปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ<br>ผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๓ | ปรับปรุงถนน คสล. ซอยหัวเกาะ ๑๑<br>และ ๑๓ โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>ทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๓ | ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม.<br>ระยะทางยาว ๔๒๐ ม.<br>หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐ ตร.<br>ม.   | ๖๐๓,๒๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๖๐๓,๒๐๐.๐๐                | ✓                             |                                  |                         | อยู่ระหว่างดำเนินการ   |  | กองช่าง  |
| ๓๙  | โครงการค่าใช้จ่ายในการขยาย<br>เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ<br>หมู่ที่ ๒ บริเวณคลองชลประทาน<br>๑                | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ<br>หมู่ที่ ๒ บริเวณคลองชลประทาน ๑                                  | ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง<br>ต่ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณคลอง<br>ชลประทาน ๑<br>ตามหนังสือการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>สุพรรณบุรี ที่มท.<br>๕๓๑๐.๓๑/ก.๓ สพ.<br>(บค.) ๒๓๕๑๒ ลงวันที่<br>๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๙๗,๑๐๐.๐๐                  | ๑๙๗,๐๘๖.๕๑                 | ๑๓.๐๑๔                    | ✓                             |                                  |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>และเป้าหมายผลิตของ<br>โครงการ | กองช่าง  |          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                              |                     |                   |  |          |
|-----|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--|----------|
|     |  |   |  |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จ<br>แล้ว    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | สรุปผล   | หมายเหตุ |
| ๘๐  | โครงการค่าใช้จ่ายในการขยาย<br>เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ<br>หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านหนองสำโรง | อุดหนุนงบประมาณให้ไฟฟ้าสำหรับ<br>การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง<br>ต่ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านหนองสำโรง | ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง<br>ต่ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้าน<br>หนองสำโรง<br>ตามหนังสือการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>สุพรรณบุรี ที่มท.<br>๕๓๑๐.๓๑/ก.๓ สฟ.<br>(บค.)- ๒๓๕๑๔ ลงวันที่<br>๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๒๕๑,๒๐๐.๐๐                  | ๒๕๑,๑๓๙.๓๐                 | ๖๐.๓๐                     | ✓                             |                              |                     |                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>และเป้าหมายผลิตของ<br>โครงการ | กองช่าง  |
| ๘๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขอยดอนรัก หมู่ที่ ๒                              | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย<br>ดอนรัก หมู่ที่ ๒  | ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม.<br>ระยะทางยาว ๖๗ ม.<br>หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่   | ๑๓๖,๔๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๑๓๖,๔๐๐.๐๐                | ✓                             |                              |                     |                   | อยู่ระหว่างดำเนินการ   | กองช่าง  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ  | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                      |                 |                            |                      |          |
|-----|--|---|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------|
|     |  |   |  |                         |                        |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ              | สรุปผล               | หมายเหตุ |
| ๘๒  | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒   | ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒   | ลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากบริเวณแยกถนนสายหัวเกาะ-หนองเป็ดค้ำถึงบริเวณบ้านนายประเสริฐ สุขสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๒๒๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕ ลูกบาศก์เมตร | ๓๒,๖๐๐.๐๐               | ๐.๐๐                   | ๓๒,๖๐๐.๐๐             | ✓                             |                      |                 |                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กองช่าง  |
| ๘๓  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ้ำงโรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ตชะวันออก ต่อจากถนนคอนกรีตถึง บ้านนางฉวีและบ้านนายอัติ หมู่ที่ ๖ | ก่อสร้างถนน คสล. ซ้ำงโรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ตชะวันออก ต่อจากถนนคอนกรีตถึง บ้านนางฉวีและบ้านนายอัติ หมู่ที่ ๖ | กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๐๐ ตร.ม.  | ๓๗๐,๒๐๐.๐๐              | ๐.๐๐                   | ๓๗๐,๒๐๐.๐๐            | ✓                             |                      |                 | ดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย.๖๗ | กองช่าง              |          |
| ๘๔  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากบริเวณคลองชลประทานถึงบริเวณบ้าน นางบุญช่วย แสนพัน หมู่ที่ ๒           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากบริเวณคลองชลประทานถึง บริเวณบ้าน นางบุญช่วย แสนพัน หมู่ที่ ๒          | ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๑๔๘ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตร.ม.   | ๓๐๐,๒๐๐.๐๐              | ๐.๐๐                   | ๓๐๐,๒๐๐.๐๐            | ✓                             |                      |                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       | กองช่าง              |          |



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การลดต้นทุน พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | รายละเอียดของโครงการ/<br>กิจกรรม  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตของโครงการ   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ |                                  |                         |                       |  |          |
|-----|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|----------|
|     |  |   |   |                             |                            |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครง<br>การ | สรุปผล   | หมายเหตุ |
| ๘๕  | โครงการปรับปรุงถนน คลส.<br>ซอย ๑๒ โดยการปูแอสฟัลท์ติก<br>คอนกรีตที่บึงฉวีจรรย์เดิม หมู่ที่ ๑ | ปรับปรุงถนน คลส. ซอย ๑๒ โดยการ<br>ปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตที่บึงฉวีจรรย์<br>เดิม หมู่ที่ ๑ | ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง<br>๓.๕๐ เมตร ระยะทาง<br>ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หน้า<br>๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๗๙.๖๙ ตาราง<br>เมตร<br>ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง<br>๓.๐๐ เมตร ระยะทาง<br>ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร<br>หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๕๖๒.๘๐ ตารางเมตร | ๓๐๖,๗๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐                       | ๓๐๖,๗๐๐.๐๐                | ✓                             |                                  |                         |                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ   | กองช่าง  |
| ๘๖  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ซอยข้างหมู่บ้านนก<br>พรชิตี ถึงบ้านนางสำลี หมู่ที่ ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย<br>ข้างหมู่บ้านนกพรชิตี ถึงบ้านนางสำลี<br>หมู่ที่ ๔    | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม.<br>ระยะทางยาว ๔๒ ม.<br>หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม.  | ๙๓,๙๐๐.๐๐                   | ๙๒,๗๐๐.๐๐                  | ๑,๒๐๐.๐๐                  | ✓                             |                                  |                         |                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>และเป้าหมายผลผลิตของ<br>โครงการ | กองช่าง  |